



**GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DEL MONTE
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN**

DEPENDENCIA RESPONSABLE: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DEL MONTE

1.- SIENDO LAS 10:00 HRS., DEL DÍA 02 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019, SE REUNIERON LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, BENEFICIARIOS Y/O LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DEL PROYECTO, LA OBRA Y/O ACCIÓN, CON LA FINALIDAD DE CONSTATAR LA EJECUCIÓN, TERMINACIÓN Y/O EN SU CASO LA OPERACIÓN DE LAS MISMAS CONFORME A LAS METAS PROGRAMADAS O MODIFICADAS AUTORIZADAS.

2.- DATOS GENERALES DEL PROYECTO, OBRA O ACCIÓN:

RAMO: 2 3 EJERCICIO: 2018 FONDO: PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL
PROGRAMA: OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
SUBPROGRAMA: INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES
PROYECTO: -----
NORMATIVA: -----
NOMBRE DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE AVIADOR ALBERTO PANIAGUA, MINERAL DEL MONTE, HIDALGO

CLAVE DE OBRA: 2018/APDER-00159
NO. DE BENEFICIARIOS: 160 HABS.

3.- LOCALIZACIÓN:

REGIÓN: 01 PACHUCA
MUNICIPIO: 039 MINERAL DEL MONTE
LOCALIDAD: MINERAL DEL MONTE

4.- AUTORIZACIÓN DE RECURSOS:

OFICIO DE AUTORIZACIÓN NO.: SEFINP-A-APDER/GI-2018-6039-00107 FECHA: 02/04/2018
OFICIO DE MODIFICACIÓN NO.: ----- FECHA: -----

INVERSIÓN:	APROBADA	EJERCIDA
TOTAL=	\$ <u>851,092.60</u>	\$ <u>851,092.60</u>
FISCAL=	\$ <u>-</u>	\$ <u>-</u>
FEDERAL=	\$ <u>851,092.60</u>	\$ <u>851,092.60</u>
ESTATAL=	\$ <u>-</u>	\$ <u>-</u>
MUNICIPAL=	\$ <u>-</u>	\$ <u>-</u>
BENEFICIARIOS=	\$ <u>-</u>	\$ <u>-</u>
SALDO=	\$ <u>-</u>	\$ <u>-</u>

12/07/19



[Handwritten signatures and initials on the right margin]



5. METAS APROBADAS Y/O MODIFICADAS EN OFICIO INICIAL (Indicar: Conceptos y Cantidades)

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad
PRELIMINARES			
D005	DEMOLICION A MANO DE PAVIMENTO, INCLUYE: BASE DE GRAVA CEMENTADA, SEPARACION DE LOS MATERIALES APROVECHABLES, CARGA, DESCARGA Y ACOMODO DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE DEPOSITO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	171.72
L007	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2 , ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	1144.80
L003	DESPALME A MANO HASTA 30 cm. DE ESPESOR EN MATERIAL II TODAS LAS ZONAS	M2	1144.80
I0117	C) PARA DISTANCIAS HASTA 2 KM. ES DECIR HASTA 20 HECTOMETROS: 1) PARA LOS PRIMEROS 500 MT. ES DECIR 5 HM.	M3	480.82
I0120	009-I.02 SOBRECARRERO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES DE LOS CORTES, ADICIONALES ABAJO DE LA SUB RASANTE, AMPLIACIÓN Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES, REBAJES EN LA CORONA DE CORTES Y/O TERRAPLENES EXISTENTES, ESCALONES, DESPALMES, PRESTAMOS DE BANCOS, DERRUMBES, CANALES Y DEL AGUA EMPLEADA EN COMPACTACIONES: 2) PARA LOS KM. SUBSECUENTES.	M3/KM	4440.34
AREA DE RODAMIENTO			
EXT-002	RELLENO DE MATERIAL (TEPETATE) COMPACTADO AL 85% PROCTOR CON BAILARINA O PLACA VIBRATORIA EN CAPAS DE 20 CMS. EN CEPAS ADICIONANDO AGUA. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL DENTRO DE LA OBRA, INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS	M3	114.48
GB001	GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA $f'c= 150$ KG/CM2, CON UNA SECCION DE 15 x 20 x 40 cm., ACABADO CON VOLTEADOR EN AMBAS ARISTAS, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA AMBAS CARAS A LA ALTURA DE LA GUARNICION, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.(P.U.O.T.)	ML	17.35
MCP002	CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES $f'c=200$ KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 cm., AGREGADO MAXIMO 3/4" EN CIMENTACION	M3	173.34
AC001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 6/10-10; INCLUYE: ALAMBRE RECOCIDO No. 18, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	1144.80
C001	CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a. ACABADO COMUN, INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO	M2	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

18/03/19



2016-2020



2016-2020



2016-2020



5. METAS APROBADAS Y/O MODIFICADAS EN OFICIO INICIAL (Indicar: Conceptos y Cantidades)

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad
M0001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CAL. 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½" x 1/8 ", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00
AL046	LIMPIEZA GRUESA DE OBRA, INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	1144.80

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

18/07/19



2016-2020



2016-2020



2016-2020

[Handwritten signature]

**6. METAS EJECUTADAS (Indicar: Conceptos y Cantidades)**

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad
PRELIMINARES			
D005	DEMOLICION A MANO DE PAVIMENTO, INCLUYE: BASE DE GRAVA CEMENTADA, SEPARACION DE LOS MATERIALES APROVECHABLES, CARGA, DESCARGA Y ACOMODO DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE DEPOSITO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	171.72
L007	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2 , ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	1144.80
L003	DESPALME A MANO HASTA 30 cm. DE ESPESOR EN MATERIAL II TODAS LAS ZONAS	M2	1144.80
I0117	C) PARA DISTANCIAS HASTA 2 KM. ES DECIR HASTA 20 HECTOMETROS: 1) PARA LOS PRIMEROS 500 MT. ES DECIR 5 HM.	M3	480.82
I0120	009-1.02 SOBRECARRERO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES DE LOS CORTES, ADICIONALES ABAJO DE LA SUB RASANTE, AMPLIACIÓN Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES, REBAJES EN LA CORONA DE CORTES Y/O TERRAPLENES EXISTENTES, ESCALONES, DESPALMES, PRETAMOS DE BANCOS, DERRUMBES, CANALES Y DEL AGUA EMPLEADA EN COMPACTACIONES: 2) PARA LOS KM. SUBSECUENTES.	M3/KM	4440.34
AREA DE RODAMIENTO			
EXT-002	RELLENO DE MATERIAL (TEPETATE) COMPACTADO AL 85% PROCTOR CON BAILARINA O PLACA VIBRATORIA EN CAPAS DE 20 CMS. EN CEPAS ADICIONANDO AGUA. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL DENTRO DE LA OBRA, INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS	M3	114.48
GB001	GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 150 KG/CM2, CON UNA SECCION DE 15 x 20 x 40 cm., ACABADO CON VOLTEADOR EN AMBAS ARISTAS, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA AMBAS CARAS A LA ALTURA DE LA GUARNICION, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.(P.U.O.T.)	ML	17.35
MCP002	CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES f'c=200 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 cm., AGREGADO MAXIMO 3/4" EN CIMENTACION	M3	173.34
AC001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 6/10-10; INCLUYE: ALAMBRE RECOCIDO No. 18, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	34.55
C001	CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a. ACABADO COMUN, INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO.	M2	34.55

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



18/09/19



6. METAS EJECUTADAS (Indicar: Conceptos y Cantidades)

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad
M0001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CAL. 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00
AL046	LIMPIEZA GRUESA DE OBRA, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	1144.80



2016-2020



2016-2020



2016-2020

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

18/09/19



NOMBRE DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE AVIADOR ALBERTO PANIAGUA, MINERAL DEL MONTE, HIDALGO

CLAVE DE OBRA: 2018/APDER-00159

7.- MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

CONTRATO: (x)

ADMINISTRACIÓN: DIRECTA: (). COMITÉ: (). MUNICIPAL: (). CONVENIO: ().
 ADJUDICACIÓN: LICITACIÓN: (). INV. RESTRING.: (x) ADJ. DIRECTA: ()
 EJECUTORA: ARMANDO CARBAJAL OLIVER

NO. DE CONTRATO	PMMM/DMOP/2018/05	FECHA:	14/07/2018	IMPORTE:	\$851,092.60
NO. DE CONVENIO:	- - -	FECHA:	-	IMPORTE:	\$0.00
FECHA DE INICIO PROGRAMADA:	16/07/2018	FECHA DE INICIO REAL:	16/07/2018		
FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA:	29/11/2018	FECHA DE TERMINACIÓN REAL:	16/10/2018		
PRÓRROGAS:	- - - - -	FECHA DE CIERRE DE BITÁCORA:	16/10/2018		

Armando C. Oliver

8.- ACTO DE ENTREGA RECEPCION:

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, PROYECTO O ACCIÓN, MEDIANTE REVISIÓN, INSPECCIÓN Y/O RECORRIDO, POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO, OBRA O ACCIÓN, SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADO DE ACUERDO CON LA AUTORIZACIÓN DE SU EJECUCIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES DE INVERSIÓN Y DEL PROYECTO, Y SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA FIRMA DE LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA RESPONSABLE, CONTRATISTAS Y/O PROVEEDORES, DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y/O DEFICIENCIAS QUE RESULTEN, INCLUYENDO LAS AFECTACIONES QUE SE DERIVEN POR TALES, EN CASO DE QUE SE PRESENTEN, Y SE OBLIGAN POR LA PRESENTE A CORREGIR LOS MISMOS SIN -- COSTO ALGUNO PARA EL ERARIO PÚBLICO.

LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DEL MONTE POR MEDIO DE ESTA ACTA Y EN ESTE MOMENTO HACE ENTREGA A: DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS QUIEN SERÁ LA ENTIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, QUIEN LA RECIBE DE CONFORMIDAD.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CIERRA LA PRESENTE, ACTA SIENDO LAS 11:30 HRS. DEL MISMO DÍA, MES Y AÑO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN LOS QUE EN ESTA INTERVINIERON.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

18/07/19




CONCENTRADO DE ESTIMACIONES (APROBADO Y EJERCIDO)

OBRA:	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE AVIADOR ALBERTO PANIAGUA, MINERAL DEL MONTE, HIDALGO.	CONTRATO NO.	PMMM/DMOP/2018/05
MUNICIPIO:	MINERAL DEL MONTE	INICIO:	16/07/2018
LOCALIDAD:	MINERAL DEL MONTE	TERMINO:	29/11/2018

CANTIDADES							\$	
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	ESTIMACION 1(UNO)	ESTIMACION DOS (FINIQUITO)	TOTAL DE ESTIMACIONES	PRECIO UNITARIO	IMPORTE \$
	PRELIMINARES							
D005	DEMOLICION A MANO DE PAVIMENTO, INCLUYE: BASE DE GRAVA CEMENTADA, SEPARACION DE LOS MATERIALES APROVECHABLES, CARGA, DESCARGA Y ACOMODO DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE DEPOSITO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	196.52	171.72	-	171.72	\$ 293.02	\$ 50,317.39
L007	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2 , ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	1310.16	1144.80	-	1144.80	\$ 3.80	\$ 4,350.24
L003	DESPLAZO A MANO HASTA 30 cm. DE ESPESOR EN MATERIAL II TODAS LAS ZONAS	M2	1310.16	1144.80	-	1144.80	\$ 40.04	\$ 45,837.79
I0117	C) PARA DISTANCIAS HASTA 2 KM. ES DECIR HASTA 20 HECTOMETROS: 1) PARA LOS PRIMEROS 500 MT. ES DECIR 5 HM.	M3	393.05	480.82	-	480.82	\$ 9.41	\$ 4,524.48
I0120	009-L02 SOBRECARRERO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES DE LOS CORTES, ADICIONALES ABAJO DE LA SUB RASANTE, AMPLIACION Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES, REBAJES EN LA CORONA DE CORTES Y/O TERRAPLENES EXISTENTES, ESCALONES, DESPALMES, PRESTAMOS DE BANCOS, DERRUMBES, CANALES Y DEL AGUA EMPLEADA EN COMPACTACIONES: 2) PARA LOS KM. SUBSECUENTES.	M3/KM	0.00	4440.34	-	4440.34	\$ 12.88	\$ 57,191.58
	AREA DE RODAMIENTO							
EXT-002	RELLENO DE MATERIAL (IEPETATE) COMPACTADO AL 85% PROCTOR CON BAILARINA O PLACA VIBRATORIA EN CAPAS DE 20 CMS. EN CEPAS ADICIONANDO AGUA. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL DENTRO DE LA OBRA, INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS	M3	0.00	57.24	57.24	114.48	\$ 238.49	\$ 27,302.33
GB001	GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 150 KG/CM2, CON UNA SECCION DE 15 x 20 x 40 cm., ACABADO CON VOLTEADOR EN AMBAS ARISTAS, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION, ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA AMBAS CARAS A LA ALTURA DE LA GUARNICION, DESCIMBRADO, ACARRIOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.(P.U.O.T.)	ML	0.00	17.35	-	17.35	\$ 257.60	\$ 4,469.36
MCP002	CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETELLA Y BOTES f'c=200 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 cm., AGREGADO MAXIMO 3/4" EN CIMENTACION	M3	196.52	101.77	71.57	173.34	\$ 2,733.81	\$ 473,878.63
AC001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10; INCLUYE: ALAMBRE RECOCIDO No. 18, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	1310.16	679.88	464.92	1144.80	\$ 43.55	\$ 49,856.04
C001	CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a. ACABADO COMUN, INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO.	M2	106.93	22.57	11.24	33.81	\$ 212.35	\$ 7,178.74
M0001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CAL. 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1/2" x 1/8 ", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1/2" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00		1.00	1.00	\$ 3,562.20	\$ 3,562.20
AL046	LIMPIEZA GRUESA DE OBRA, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	1310.16		1,144.80	1,144.80	\$ 4.57	\$ 5,231.74

[Handwritten signature]



SUBTOTAL \$ 733,700.52
I.V.A \$ 117,392.08
GRAN TOTAL \$ 851,092.60

Dirección General de Inspección y Vigilancia de Obras y Acciones

Oficio No. DGIVOA-1590/DEROA-833/2019

Pachuca de Soto, Hgo., a 18 de julio de 2019

C. Jaime Soto Jarillo
Presidente Municipal Constitucional
de Mineral del Monte, Hgo.
Presente

En atención al oficio No. **MMM/PMMM/222/2019**, medio por el cual remite documentación para solventar las observaciones asentadas por personal de la Dirección General a mi cargo, en mi similar No. DGIVOA-1317/DEROA-675/2019, de la obra "**Pavimentación Hidráulica de Calle Aviador Alberto Paniagua**", en la cabecera municipal de Mineral del Monte, Hgo., del Fondo APDER 2018 con clave 2018/APDER-00159; amablemente me permito comunicarle que una vez analizada la documentación presentada se concluye que **es procedente para firmar el Acta de Entrega Recepción**, razón por la cual, le devuelvo el original de la misma firmada por personal de esta Dirección General, para que sea integrada en el expediente unitario correspondiente, así como la documentación presentada.

Sin más por el momento, me reitero a sus apreciables órdenes.

Atentamente
Directora General de Inspección y Vigilancia
de Obras y Acciones


L.C.E. Silvia Maryne Salinas Argumedo

C.c.p.- Arq. Francisco Lugo Espinosa.- Director de Entrega Recepción de Obras y Acciones de la DGIVOA
L.C. Graciela Gómez Benítez.- Coordinadora de la Unidad de Control, Análisis y Seguimiento de la Información de la DGIVOA
Minutario

Folio: SC-13666/19
SMSA-PAE-NEFL/mt*



NOMBRE DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE AVIADOR ALBERTO PANIAGUA, MINERAL DEL MONTE, HIDALGO

CLAVE DE OBRA: 2018/APDER-00159

9.- PARTICIPANTES EN LA ENTREGA RECEPCIÓN

ENTREGA
GOBIERNO DEL ESTADO
MUNICIPIO Y/O DEPENDENCIA EJECUTORA RESPONSABLE

FIRMA Y OSELLO:

DEPENDENCIA: Presidencia Municipal

NOMBRE: C. Jaime Soto Jurado

CARGO: Presidente Municipal



RECIBE
POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL

FIRMA Y SELLO:

DEPENDENCIA: Obras Públicas

NOMBRE: Ing. Armando Ascencio

CARGO: Director



CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR

FIRMA Y OSELLO:

NOMBRE: Armando Carbajal Oliver

CARGO: persona física

FOR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL

FIRMA Y SELLO:

NOMBRE: Ing. Elio Dávalos Villanceros

CARGO: Presidente de Obra

RECIBE POR EL COMITÉ DE OBRA

FIRMA Y OSELLO: _____

NOMBRE: _____

CARGO: _____

RECIBE POR LA AUTORIDAD LOCAL

FIRMA Y SELLO:

NOMBRE: Anaí Gpe. Capales Ortiz

CARGO: Delegada Barrio San Ramón

RECIBE POR EL COMITÉ DE OBRA

FIRMA Y OSELLO: _____

NOMBRE: _____

CARGO: _____

RECIBE POR EL COMITÉ DE OBRA

FIRMA Y SELLO:

NOMBRE: Sr. F. Andrés Rodríguez Ochoa

CARGO: Presidente comité

RECIBE POR EL COMITÉ DE OBRA

FIRMA Y OSELLO: _____

NOMBRE: _____

CARGO: _____

FOR LA CONTRALORÍA INTERNA

FIRMA Y SELLO:

NOMBRE: Anaí Gpe. Capales Ortiz

CARGO: Coordinadora

FOR LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA

FIRMA Y SELLO:

NOMBRE: Ing. César Mendoza Pérez

CARGO: Inspección y Vigilancia

No. De Oficio de Comisión: solventación folio 56-01366

FECHA DE FIRMA DE ACTA: 18/01/2019.



2016-2020

A LA PRESENTE ACTA SE LE DEBERAN ANEXAR LOS DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS NECESARIOS, RELATIVOS Y/O LOS QUE SE CONSIDERÉN CONVENIENTES

10.- OBSERVACIONES:

