



EL CARMEN CONSTRUCCIONES

RFC: CA0A8806289T5

Nombre Del Contratista : **ARMANDO CARBAJAL OLIVER**
 Obra : **PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE AVIADOR ALBERTO PANIAGUA, MINERAL DEL MONTE, HIDALGO.**
 Localidad : **MINERAL DEL MONTE**
 N° De Contrato : **PMMM/DMOP/2018/05**

Importe de Contrato S / IVA .
\$733,700.52

Importe de Contrato C / IVA .
\$851,092.60

Periodo de Estimacion 01/09/2018 Al 16/10/2018
 Avance Fisico . 100%

Avance Financiero .

100%

ESTADO DE CUENTA

N° De Estimación	Estimacion sin IVA	IVA de Estimacion	Total Estimado	Amortizacion sin IVA	IVA de Amortizacion	Amortizacion	Retencion 5 AL MILLAR	Pago Liquidado
UNO	\$492,963.38	\$78,874.14	\$571,837.52	\$147,889.01	\$23,662.24	\$171,551.25	\$2,464.82	\$397,821.45
DOS (FINQUITO)	\$240,737.14	\$38,517.94	\$279,255.08	\$72,221.14	\$11,555.38	\$83,776.52	\$1,203.69	\$194,274.87
Suma Total	\$733,700.52	\$117,392.08	\$851,092.60	\$220,110.15	\$35,217.62	\$255,327.77	\$3,668.51	\$592,096.32
ANTICIPOS								
Anticipo Total		\$255,327.77						\$851,092.60
En esta Estimacion		\$83,776.52						\$279,255.08
Anticipo Acumulado Amortizado		\$11,551.25						\$571,837.52
Saldo por Amortizar		\$0.00						\$851,092.60
IMPORTE CON IVA								
Monto Total de Contrato								\$851,092.60
Monto de esta Estimacion								\$279,255.08
Monto Acumulado Anterior								\$571,837.52
Monto de Actual Acumulado								\$851,092.60
Saldo por Pagar								\$0.00

ING. EUGENIO BRIONES RODRIGUEZ
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION



ING. EFIGIO DIMAS VILLAVICENCIO
 RESIDENTE DE OBRA
 ING. ARMANDO ASCENCIO JIMENEZ
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS