



**GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO  
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DEL MONTE  
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN**

**DEPENDENCIA RESPONSABLE:** PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DEL MONTE

1.- SIENDO LAS 12:00 HRS., DEL DÍA 19 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2019, SE REUNIERON LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, BENEFICIARIOS Y/O LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DEL PROYECTO, LA OBRA Y/O ACCIÓN, CON LA FINALIDAD DE CONSTATAR LA EJECUCIÓN, TERMINACIÓN Y/O EN SU CASO LA OPERACIÓN DE LAS MISMAS CONFORME A LAS METAS PROGRAMADAS O MODIFICADAS AUTORIZADAS.

**2.- DATOS GENERALES DEL PROYECTO, OBRA O ACCIÓN:**

RAMO: 2 3 EJERCICIO: 2018 FONDO: PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL

PROGRAMA: OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

SUBPROGRAMA: INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES

PROYECTO: -----

NORMATIVA: -----

NOMBRE DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE ESCOBAR, 2016-2020  
MINERAL DEL MONTE, HIDALGO



CLAVE DE OBRA: 2018/APDER-00161

NO. DE BENEFICIARIOS: 4406 HABS.

**3.- LOCALIZACIÓN:**

REGIÓN: 01 PACHUCA

MUNICIPIO: 039 MINERAL DEL MONTE

LOCALIDAD: MINERAL DEL MONTE



**2016-2020**

**4.- AUTORIZACIÓN DE RECURSOS:**

OFICIO DE AUTORIZACIÓN NO.: SEFINP-A-APDER/GI-2018-6039-00107

FECHA: 02/04/2018

OFICIO DE MODIFICACIÓN NO.: -----

FECHA: -----

INVERSIÓN:	APROBADA	EJERCIDA
TOTAL=	\$ <u>2,458,146.64</u>	\$ <u>2,456,568.40</u>
FISCAL=	\$ <u>-</u>	\$ <u>-</u>
FEDERAL=	\$ <u>2,458,146.64</u>	\$ <u>2,456,568.40</u>
ESTATAL=	\$ <u>-</u>	\$ <u>-</u>
MUNICIPAL=	\$ <u>-</u>	\$ <u>-</u>
BENEFICIARIOS=	\$ <u>-</u>	\$ <u>-</u>
SALDO=	\$ <u>-</u>	\$ <u>-</u>



**2016-2020**

**5. METAS APROBADAS EN OFICIO INICIAL (Indicar: Conceptos y Cantidades)**

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad
<b>PRELIMINARES</b>			
L007	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2 , ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	4245.00
<b>AREA DE RODAMIENTO</b>			
D033	DEMOLICION POR MEDIOS MECANICOS DE CARPETA ASFALTICA, INCLUYE: BASE, SEPARACION DE LOS MATERIALES APROVECHABLES, CARGA, DESCARGA Y ACOMODO DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE DEPOSITO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	636.75
I0120	009-1.02 SOBRECARRERO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES DE LOS CORTES, ADICIONALES ABAJO DE LA SUB RASANTE, AMPLIACIÓN Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES, REBAJES EN LA CORONA DE CORTES Y/O TERRAPLENES EXISTENTES, ESCALONES, DESPALMES, PRESTAMOS DE BANCOS, DERRUMBES, CANALES Y DEL AGUA EMPLEADA EN COMPACTACIONES: 2) PARA LOS KM. SUBSECUENTES.	M3/K	827.78
MCP002	CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES f'c=200 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 cm., AGREGADO MAXIMO 3/4" EN CIMENTACION	M3	636.75
AC001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10; INCLUYE: ALAMBRE RECOCIDO No. 18, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	4245.00
C002	CIMBRA DE CONTACTO ACABADO COMUN EN CADENAS Y CASTILLOS, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	212.25
AL046	LIMPIEZA GRUESA DE OBRA, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	4245.00
M0001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CAL. 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½" x 1/8 ", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature that appears to be 'Juan Carlos' and other initials like 'M', 'B', and 'C'.

**6. METAS EJECUTADAS (Indicar: Conceptos y Cantidades)**

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad
	<b>PRELIMINARES</b>		
L007	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2 , ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	4181.20
	<b>AREA DE RODAMIENTO</b>		
D033	DEMOLICION POR MEDIOS MECANICOS DE CARPETA ASFALTICA, INCLUYE: BASE, SEPARACION DE LOS MATERIALES APROVECHABLES, CARGA, DESCARGA Y ACOMODO DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE DEPOSITO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	209.06
E010	EXCAVACION DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN TERRENO TIPO II EN SUPERFICIES MAYORES A 400.00 Y MENORES A 1200.00 M2, INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M3	501.74
I0119	009-I.02 SOBRECARRERO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES DE LOS CORTES, ADICIONALES ABAJO DE LA SUB RASANTE, AMPLIACIÓN Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES, REBAJES EN LA CORONA DE CORTES Y/O TERRAPLENES EXISTENTES, ESCALONES, DESPALMES, PRESTAMOS DE BANCOS, DERRUMBES, CANALES Y DEL AGUA EMPLEADA EN COMPACTACIONES: 1) PARA EL PRIMER KILOMETRO	M3/KM	924.06
I0120	009-I.02 SOBRECARRERO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES DE LOS CORTES, ADICIONALES ABAJO DE LA SUB RASANTE, AMPLIACIÓN Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES, REBAJES EN LA CORONA DE CORTES Y/O TERRAPLENES EXISTENTES, ESCALONES, DESPALMES, PRESTAMOS DE BANCOS, DERRUMBES, CANALES Y DEL AGUA EMPLEADA EN COMPACTACIONES: 2) PARA LOS KM. SUBSECUENTES.	M3/KM	3696.18
MCP002	CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES f'c=200 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 cm., AGREGADO MAXIMO 3/4" EN CIMENTACION	M3	636.24
AC001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 6/10-10; INCLUYE: ALAMBRE RECOCIDO No. 18, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	4181.20
C001	CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a. ACABADO COMUN, INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO.	M2	242.66
AL046	LIMPIEZA GRUESA DE OBRA, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	4181.20
M0001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CAL. 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1 1/2" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1 1/2" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.		



2016-2020

*Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature that appears to be 'M. E. ...' and another 'H. ...' at the bottom right.*



NOMBRE DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE ESCOBAR, MINERAL DEL MONTE, HIDALGO

CLAVE DE OBRA: 2018/APDER-00161

7.- MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

CONTRATO: ( X )

ADMINISTRACIÓN: DIRECTA: ( ). COMITÉ: ( ). MUNICIPAL: ( ). CONVENIO: ( ).  
 ADJUDICACIÓN: LICITACIÓN: ( ) INV. RESTRING.: ( X ) ADJ. DIRECTA: ( )  
 EJECUTORA: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DEL MONTE  
 NO. DE CONTRATO PMMM/DMOP/2018/02 FECHA: 14/07/2018 IMPORTE: \$2,456,568.40  
 NO. DE CONVENIO: - - - - FECHA: - IMPORTE: \$0.00  
 FECHA DE INICIO PROGRAMADA: 16/07/2018 FECHA DE INICIO REAL: 16/07/2018  
 FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA 29/11/2018 FECHA DE TERMINACIÓN REAL: 25/10/2018  
 PRÓRROGAS: - - - - - FECHA DE CIERRE DE BITÁCORA: 25/10/2018

8.- ACTO DE ENTREGA RECEPCION:

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, PROYECTO O ACCIÓN, MEDIANTE REVISIÓN, INSPECCIÓN Y/O RECORRIDO, POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO, OBRA O ACCIÓN, SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADO DE ACUERDO CON LA AUTORIZACIÓN DE SU EJECUCIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES DE INVERSIÓN Y DEL PROYECTO, Y SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA FIRMA DE LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA RESPONSABLE, CONTRATISTAS Y/O PROVEEDORES, DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y/O DEFICIENCIAS QUE RESULTEN, INCLUYENDO LAS AFECTACIONES QUE SE DERIVEN POR TALES, EN CASO DE QUE SE PRESENTEN, Y SE OBLIGAN POR LA PRESENTE A CORREGIR LOS MISMOS SIN -- COSTO ALGUNO PARA EL ERARIO PÚBLICO.

LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DEL MONTE POR MEDIO DE ESTA ACTA Y EN ESTE MOMENTO HACE ENTREGA A: DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS QUIEN SERÁ LA ENTIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, QUIEN LA RECIBE DE CONFORMIDAD.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CIERRA LA PRESENTE, ACTA SIENDO LAS 13:30 HRS. DEL MISMO DÍA, MES Y AÑO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN LOS QUE EN ESTA INTERVINIERON.



Handwritten signatures and initials in blue ink on the right side of the page.



NOMBRE DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE ESCOBAR, MINERAL DEL MONTE, HIDALGO

CLAVE DE OBRA: 2018/APDER-00161

9.- PARTICIPANTES EN LA ENTREGA RECEPCIÓN

ENTREGA  
GOBIERNO DEL ESTADO  
MUNICIPIO Y/O DEPENDENCIA EJECUTORA RESPONSABLE

FIRMA Y SELLO:

DEPENDENCIA: Presidencia Municipal

NOMBRE: C. Osame sdo

CARGO: Presidente municipal



RECIBE  
POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL

FIRMA Y SELLO:

DEPENDENCIA: Presidencia Municipal **2016-2020**

NOMBRE: Armando Ascencio Jimenez

CARGO: Director de Obras Publicas



CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR

FIRMA Y SELLO:

NOMBRE: Eugenio Briones Rguez

CARGO: Contratista

POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL

FIRMA Y SELLO:

NOMBRE: Ing. Eligio Dinos Villavicencio

CARGO: Presidente de Obra

RECIBE POR EL COMITÉ DE OBRA

FIRMA Y SELLO:

NOMBRE: Karina Cabrera Ontiveros

CARGO: Tesorero

RECIBE POR LA AUTORIDAD LOCAL

FIRMA Y/O SELLO: \_\_\_\_\_

NOMBRE: \_\_\_\_\_

CARGO: \_\_\_\_\_

RECIBE POR EL COMITÉ DE OBRA

FIRMA Y/O SELLO: \_\_\_\_\_

NOMBRE: \_\_\_\_\_

CARGO: \_\_\_\_\_

RECIBE POR EL COMITÉ DE OBRA

FIRMA Y/O SELLO:

NOMBRE: ADELIANA FUENTES HERNANDEZ

CARGO: PRESIDENTE.

RECIBE POR EL COMITÉ DE OBRA

FIRMA Y/O SELLO: \_\_\_\_\_

NOMBRE: \_\_\_\_\_

CARGO: \_\_\_\_\_

POR LA CONTRALORÍA INTERNA

FIRMA Y/O SELLO:

NOMBRE: Marco Antonio Fuentes Hita

CARGO: CONTADOR



POR LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA

FIRMA Y/O SELLO:

NOMBRE: Ing. Carlos Amador Henkel Castañeda

CARGO: Prestador de Servicios Profesionales

No. De Oficio de Comisión: DGIVOA-DERDA-C-774/F/SC-4299/2019

FECHA DE FIRMA DE ACTA: \_\_\_\_\_

A LA PRESENTE ACTA SE LE DEBERAN ANEXAR LOS DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS NECESARIOS, RELATIVOS Y/O LOS QUE SE CONSIDEREN CONVENIENTES.

10.- OBSERVACIONES:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_