



**GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DEL MONTE
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN**

DEPENDENCIA RESPONSABLE: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DEL MONTE

1.- SIENDO LAS 13:30 HRS., DEL DÍA 29 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2019, SE REUNIERON LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, BENEFICIARIOS Y/O LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DEL PROYECTO, LA OBRA Y/O ACCIÓN, CON LA FINALIDAD DE CONSTATAR LA EJECUCIÓN, TERMINACIÓN Y/O EN SU CASO LA OPERACIÓN DE LAS MISMAS CONFORME A LAS METAS PROGRAMADAS O MODIFICADAS AUTORIZADAS.

2.- DATOS GENERALES DEL PROYECTO, OBRA O ACCIÓN:

RAMO: 2 3 EJERCICIO: 2018 FONDO: PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL

PROGRAMA: OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
SUBPROGRAMA: INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES
PROYECTO: -----
NORMATIVA: -----
NOMBRE DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE SANTA TERESA, MINERAL DEL MONTE, HIDALGO

CLAVE DE OBRA: 2018/APDER-00160
NO. DE BENEFICIARIOS: 171 HABS.

3.- LOCALIZACIÓN:

REGIÓN: 01 PACHUCA
MUNICIPIO: 039 MINERAL DEL MONTE
LOCALIDAD: MINERAL DEL MONTE

4.- AUTORIZACIÓN DE RECURSOS:

OFICIO DE AUTORIZACIÓN NO.: SEFINP-A-APDER/GI-2018-6039-00107 FECHA: 02/04/2018
OFICIO DE MODIFICACIÓN NO.: ----- FECHA: -----

INVERSIÓN:	APROBADA	EJERCIDA
TOTAL=	\$ <u>557,749.59</u>	\$ <u>557,749.59</u>
FISCAL=	\$ <u>-</u>	\$ <u>-</u>
FEDERAL=	\$ <u>557,749.59</u>	\$ <u>557,749.59</u>
ESTATAL=	\$ <u>-</u>	\$ <u>-</u>
MUNICIPAL=	\$ <u>-</u>	\$ <u>-</u>
BENEFICIARIOS=	\$ <u>-</u>	\$ <u>-</u>
SALDO=	\$ <u>-</u>	\$ <u>-</u>



Handwritten signatures and notes on the right side of the page.



Handwritten signatures at the bottom of the page.



5. METAS APROBADAS EN OFICIO INICIAL (Indicar: Conceptos y Cantidades)

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad
	PRELIMINARES		
L007	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2 , ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	832.50
	AREA DE RODAMIENTO		
D003	DEMOLICIÓN A MANO DE EMPEDRADO JUNTEADO CON CONCRETO; INCLUYE: CARGA, DESCARGA Y ACOMODO DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE DEPOSITO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	832.50
I0114	009-I.02 SOBRECARRERO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES DE LOS CORTES, ADICIONALES ABAJO DE LA SUB RASANTE, AMPLIACIÓN Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES, REBAJES EN LA CORONA DE CORTES Y/O TERRAPLENES EXISTENTES, ESCALONES, DESPALMES, PRETAMOS DE BANCOS, DERRUMBES, CANALES Y DEL AGUA EMPLEADA EN COMPACTACIONES: 2) PARA DISTANCIAS HASTA DE CINCO PARA LOS KM SUBSECUENTES	M3/K	162.34
MCP002	CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES f'c=200 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 cm., AGREGADO MAXIMO 3/4" EN CIMENTACION	M3	124.88
AC001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10; INCLUYE: ALAMBRE RECOCIDO No. 18, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	832.50
C002	CIMBRA DE CONTACTO ACABADO COMUN EN CADENAS Y CASTILLOS, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	30.75
AL046	LIMPIEZA GRUESA DE OBRA, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	832.50
M0001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CAL. 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1 1/2" x 1/8 ", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1 1/2" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00

México

Juan

3

Q



2016-2020



2016-2020



2016-2020



6. METAS EJECUTADAS (Indicar: Conceptos y Cantidades)

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad
PRELIMINARES			
L007	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2 , ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	970.65
AREA DE RODAMIENTO			
D003	DEMOLICIÓN A MANO DE EMPEDRADO JUNTEADO CON CONCRETO; INCLUYE: CARGA, DESCARGA Y ACOMODO DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE DEPOSITO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	970.65
I0114	009-I.02 SOBRECARRERO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES DE LOS CORTES, ADICIONALES ABAJO DE LA SUB RASANTE, AMPLIACIÓN Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES, REBAJES EN LA CORONA DE CORTES Y/O TERRAPLENES EXISTENTES, ESCALONES, DESPALMES, PRETAMOS DE BANCOS, DERRUMBES, CANALES Y DEL AGUA EMPLEADA EN COMPACTACIONES: 2) PARA DISTANCIAS HASTA DE CINCO PARA LOS KM SUBSECUENTES	M3/K	252.37
MCP002	CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES f'c=200 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 cm., AGREGADO MAXIMO 3/4" EN CIMENTACION	M3	119.55
AC001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10; INCLUYE: ALAMBRE RECOCIDO No. 18, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	797.00
C002	CIMBRA DE CONTACTO ACABADO COMUN EN CADENAS Y CASTILLOS, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	30.76
AL046	LIMPIEZA GRUESA DE OBRA, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	797.00
M0001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CAL. 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1 1/2" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1 1/2" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00

Manera

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



NOMBRE DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE SANTA TERESA, MINERAL DEL MONTE, HIDALGO

CLAVE DE OBRA: 2018/APDER-00160

7.- MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

CONTRATO: (x)

ADMINISTRACIÓN: DIRECTA: () . COMITÉ: () . MUNICIPAL: () . CONVENIO: () .
 ADJUDICACIÓN: LICITACIÓN: () . INV. RESTRING.: (x) . ADJ. DIRECTA: () .
 EJECUTORA: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DEL MONTE
 NO. DE CONTRATO PMMM/DMOP/2018/04 FECHA: 14/07/2018 IMPORTE: \$557,749.59
 NO. DE CONVENIO: - - - FECHA: - IMPORTE: \$0.00
 FECHA DE INICIO PROGRAMADA: 16/07/2018 FECHA DE INICIO REAL: 16/07/2018
 FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA 29/11/2018 FECHA DE TERMINACIÓN REAL: 29/11/2018
 PRÓRROGAS: - - - - - FECHA DE CIERRE DE BITÁCORA: 29/11/2018

Handwritten signature

8.- ACTO DE ENTREGA RECEPCION:

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, PROYECTO O ACCIÓN, MEDIANTE REVISIÓN, INSPECCIÓN Y/O RECORRIDO, POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO, OBRA O ACCIÓN, SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADO DE ACUERDO CON LA AUTORIZACIÓN DE SU EJECUCIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES DE INVERSIÓN Y DEL PROYECTO, Y SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA FIRMA DE LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA RESPONSABLE, CONTRATISTAS Y/O PROVEEDORES, DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y/O DEFICIENCIAS QUE RESULTEN, INCLUYENDO LAS AFECTACIONES QUE SE DERIVEN POR TALES, EN CASO DE QUE SE PRESENTEN, Y SE OBLIGAN POR LA PRESENTE A CORREGIR LOS MISMOS SIN -- COSTO ALGUNO PARA EL ERARIO PÚBLICO.

LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DEL MONTE POR MEDIO DE ESTA ACTA Y EN ESTE MOMENTO HACE ENTREGA A: DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS QUIEN SERÁ LA ENTIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, QUIEN LA RECIBE DE CONFORMIDAD.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CIERRA LA PRESENTE ACTA SIENDO LAS 15:30 HRS. DEL MISMO DÍA, MES Y AÑO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN LOS QUE EN ESTA INTERVINIERON.

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



2016-2020



2016-2020



2016-2020



NOMBRE DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE SANTA TERESA, MINERAL DEL MONTE, HIDALGO

CLAVE DE OBRA: 2018/APDER-00160

9.- PARTICIPANTES EN LA ENTREGA-RECEPCIÓN

ENTREGA
GOBIERNO DEL ESTADO
MUNICIPIO Y/O DEPENDENCIA EJECUTORA RESPONSABLE



FIRMA Y SELLO: [Signature]
DEPENDENCIA: Presidencia Municipal
NOMBRE: C. Jaime Soto 2016-2020
CARGO: Presidente Municipal

RECIBE
POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL

FIRMA Y SELLO: [Signature]
DEPENDENCIA: Obras Públicas
NOMBRE: Ing. Armando Ascencio Jimenez
CARGO: Director de Obras Públicas

CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR

FIRMA Y SELLO: [Signature]
NOMBRE: Gerardo Ortiz Villegas
CARGO: Persona Física

POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL

FIRMA Y SELLO: [Signature]
NOMBRE: ROBERTO FERNANDEZ GONZALEZ
CARGO: COORDINADOR DE OBRAS

RECIBE POR EL COMITÉ DE OBRA

FIRMA Y SELLO: [Signature]
NOMBRE: Merari Jahzeel Sanchez Grimaldo
CARGO: Presidente

RECIBE POR LA AUTORIDAD LOCAL

FIRMA Y SELLO: [Signature]
NOMBRE: Liliana Hernandez Turriaco
CARGO: DELEGADO STA. TERESA

RECIBE POR EL COMITÉ DE OBRA

FIRMA Y SELLO: _____
NOMBRE: _____
CARGO: _____

RECIBE POR EL COMITÉ DE OBRA

FIRMA Y SELLO: _____
NOMBRE: _____
CARGO: _____

RECIBE POR EL COMITÉ DE OBRA


FIRMA Y SELLO: _____
NOMBRE: _____
CARGO: _____

POR LA CONTRALORÍA INTERNA

FIRMA Y SELLO: [Signature]
NOMBRE: MARCO ANTONIO FLORES ALBAZ
CARGO: Contralor

POR LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA

FIRMA Y SELLO: [Signature]
NOMBRE: ING. MIGUEL ANTONIO LUIS LUIS
CARGO: SECRETARIO DE OBRAS
No. De Oficio de Comisión: DE OBRAS PÚBLICAS C-429/19
FECHA DE FIRMA DE ACTA: 21/12/2019



A LA PRESENTE ACTA SE LE DEBERAN ANEXAR LOS DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS NECESARIOS, RELATIVOS Y/O LOS QUE SE CONSIDEREN CONVENIENTES.

10.- OBSERVACIONES:

[Signature] 2016-2020