

LUCA'S EQUIPMENT & CONCRETE CONSTRUCTION

OBRA: PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE " SANTA TERESA "

MUNICIPIO: MINERAL DEL MONTE HIDALGO LOCALIDAD: MINERAL DEL MONTE

CONTRATO No. PMMM/DMOP/2018/04

**ESTIMACION**

ESTIMACION No. 2 (DOS) FINQUITO

FECHA: 17-sep-18 PERIODO DE EST. DEL: 17-ago-18 AL: 16-sep-18

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO	P.U.	ACUM.VANT.	PRESENTE	ACUMULADO	EXEDENTE	IMPORTE		
AL007	CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETLA Y BOTES FC=200 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM. AGREGADO MAXIMO 3/4" EN CIMENTACION	M3	124.88	\$	2,702.26	0.00	119.550008	119.55	-5.33	\$	335,055.205
AC001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10; INCLUYE: ALAMBRE RECOCIDO No. 18, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	832.50	\$	42.97	0.00	797.00	797.00	-35.50	\$	34,247.09
CO02	CIMBRA DE CONTACTO ACABADO COMUN EN CADENAS Y CASTILLOS. INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	30.75	\$	207.85	0.00	30.7686	30.77	0.02	\$	6,395.25
AL046	LIMPIEZA GRUESA DE OBRA. INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	832.50	\$	6.25	0.00	797.00	4981.35	-35.50	\$	4,081.25
M0001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 X 2.00 m. A BASE DE LAMINA CAL. 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1 1/2" X 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1 1/2" X 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS. EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 82 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX. PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO. LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION. INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$	4,023.77	0.00	1.00	1.00	0.00	\$	4,023.77
<p>SUBTOTAL \$ 372,703.57</p> <p>ACUMULADO TOTAL \$ 372,703.57</p> <p>16% I.V.A. \$ 59,632.41</p> <p>TOTAL \$ 432,334.98</p>											

SUPERINTENDENTE DE OBRA

ARQ. APOLINAR MELO CANALES

RESIDENTE DE OBRAS PUBLICAS

TEC. NORBERTO FERNANDEZ GUTIERREZ






LUCKS EQUIPMENT & CONCRETE CONSTRUCTION

OBRA:		ESTIMACIÓN	
PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE " SANTA TERESA "		2 (DOS) FINIQUITO	
MUNICIPIO		FECHA:	17-sep-18
MINERAL DEL MONTE HIDALGO		PERIODO DE	
MINERAL DEL MONTE		DEL:	17-ago-18
		AL:	16-sep-18


**REPORTE FOTOGRAFICO**



CIMBRA DE CONTACTO ACABADO COMUN EN CADENAS Y CASTILLOS, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

SUPERINTENDENTE DE OBRA

ARO. APOLIMAR MELO CANALES




LIMPIEZA GRUESA DE OBRA, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

RESIDENTE DE LA DIR. DE OBRAS PUBLICAS


TEC. NORBERTO FERNANDEZ GUTIERREZ

<b>OBRA:</b>		<b>ESTIMACIÓN</b>	
PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE " SANTA TERESA "		<b>2 (DOS) FINIQUITO</b>	
<b>MUNICIPIO</b>		<b>FECHA:</b>	
MINERAL DEL MONTE	MINERAL DEL MONTE	17-sep-18	PERIODO DE
HIDALGO		17-ago-18	DEL:
		16-sep-18	AL:

**REPORTE FOTOGRAFICO**



SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10; INCLUYE: ALAMBRE RECOCIDO No. 18, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA



SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10; INCLUYE: ALAMBRE RECOCIDO No. 18, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

SUPERINTENDENTE DE OBRA

ARO. APOLINAR MELO CANALES

RESIDENTE DE LA DIR. DE OBRAS PUBLICAS

TEC. NORBERTO FERNANDEZ GUTIERREZ

LUCKS EQUIPMENT & CONCRETE CONSTRUCTION

EDUARDO ORTIZ VILLANAS

OBRA:

PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE " SANTA TERESA "

ESTIMACION

2 (DOS) FINIQUITO

FECHA: 17-sep-18

PERIODO DE

DEL: 17-ago-18

AL: 16-sep-18


MUNICIPIO

MINERAL DEL MONTE  
HIDALGO


UBICACION:

MINERAL DEL MONTE

REPORTE FOTOGRAFICO



CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES  
FC=200 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM. AGREGADO MAXIMO 3/4" EN CIMENTACION



CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA NORMAL  
VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES FC=200 KG/CM2  
REVENIMIENTO DE 10 CM. AGREGADO MAXIMO 3/4" EN  
CIMENTACION

SUPERINTENDENTE DE OBRA

ARO. APOLINAR MELO CANALES

RESIDENTE DE LA DIR. DE OBRAS PUBLICAS

TEC. NORBERTO FERNANDEZ GUTIERREZ