



**MUNICIPIO DE MINERAL DEL MONTE**  
**OBRAS EJECUTADAS MEDIANTE EL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM 2021)**  
**PERIODO: CUARTO TRIMESTRE**

OFICIO	DESCRIPCION	LOCALIDAD	TIPO DE OBRA	MODALIDAD	MONTO AUTORIZADO	NO. DE OBRA	FECHA DE OFICIO DE AUTORIZACION	OFICIO DE AUTORIZACION	NO. DE CONTRATO	MONTO DEL CONTRATO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
1	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE ZARAGOZA - GONZALEZ ORTEGA C.	MINERAL DEL MONTE	PAVIMENTO	CONTRATO	\$ 872,280.58	2021/FAISM039001	01/09/2021	SEFINP-V-FAISM/GI-2021-039-001	PMAMM/DOPM/2021/001	\$ 871,030.58	75%	71%
2	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO AL CAMPO EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSALIA	SANTA ROSALIA	PAVIMENTO	CONTRATO	\$ 724,030.91	2021/FAISM039002	01/09/2021	SEFINP-V-FAISM/GI-2021-039-001	PMAMM/DOPM/2021/002	\$ 722,400.91	100%	99%
3	INSTALACION DE VALVULAS EN RED DE AGUA POTABLE	SANTA ROSALIA	AGUA POTABLE	CONTRATO	\$ 181,359.70	2021/FAISM039003	09/09/2021	SEFINP-V-FAISM/GI-2021-039-002	PMAMM/DOPM/2021/003	\$ 159,959.70	100%	99%
4	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE BARTOLOME DE MEDINA	MINERAL DEL MONTE	PAVIMENTO	CONTRATO	\$ 1,077,594.77	2021/FAISM039004	20/09/2021	SEFINP-V-FAISM/GI-2021-039-003	PMAMM/DOPM/2021/004	\$ 1,075,244.77	50%	30%
5	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE GUERRERO	MINERAL DEL MONTE	PAVIMENTO	CONTRATO	\$ 2,172,729.88	2021/FAISM039005	20/09/2021	SEFINP-V-FAISM/GI-2021-039-003	PMAMM/DOPM/2021/005	\$ 2,171,738.35	90%	75%
6	RED DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE TEZOANTLA	TEZOANTLA	AGUA POTABLE	CONTRATO	\$ 340,875.16	2021/FAISM039006	05/11/2021	SEFINP-V-FAISM/GI-2021-039-004	PMAMM/DOPM/2021/006	\$ 339,525.16	30%	30%

