



MUNICIPIO DE MINERAL DEL MONTE
OBRAS EJECUTADAS MEDIANTE EL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM 2021)
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

OFICIO	DESCRIPCION	LOCALIDAD	TIPO DE OBRA	MODALIDAD	MONTO AUTORIZADO	NO. DE OBRA	FECHA DE OFICIO DE AUTORIZACION	OFICIO DE AUTORIZACION	NO. DE CONTRATO	MONTO DEL CONTRATO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
1	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE ZARAGOZA - GONZALEZ ORTEGA C.	MINERAL DEL MONTE	PAVIMENTO	CONTRATO	\$ 872,280.58	2021/FAISM039001	01/09/2021	SEFINP-V-FAISM/GI-2021-039-001	PMAMM/DOPM/2021/001	\$ 871,030.58	75%	71%
2	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO AL CAMPO EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSALIA	SANTA ROSALIA	PAVIMENTO	CONTRATO	\$ 724,030.91	2021/FAISM039002	01/09/2021	SEFINP-V-FAISM/GI-2021-039-001	PMAMM/DOPM/2021/002	\$ 722,400.91	100%	99%
3	INSTALACION DE VALVULAS EN RED DE AGUA POTABLE	SANTA ROSALIA	AGUA POTABLE	CONTRATO	\$ 181,359.70	2021/FAISM039003	09/09/2021	SEFINP-V-FAISM/GI-2021-039-002	PMAMM/DOPM/2021/003	\$ 159,959.70	100%	99%
4	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE BARTOLOME DE MEDINA	MINERAL DEL MONTE	PAVIMENTO	CONTRATO	\$ 1,077,594.77	2021/FAISM039004	20/09/2021	SEFINP-V-FAISM/GI-2021-039-003	PMAMM/DOPM/2021/004	\$ 1,075,244.77	50%	30%
5	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE GUERRERO	MINERAL DEL MONTE	PAVIMENTO	CONTRATO	\$ 2,172,729.88	2021/FAISM039005	20/09/2021	SEFINP-V-FAISM/GI-2021-039-003	PMAMM/DOPM/2021/005	\$ 2,171,738.35	90%	75%
6	RED DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE TEZOANTLA	TEZOANTLA	AGUA POTABLE	CONTRATO	\$ 340,875.16	2021/FAISM039006	05/11/2021	SEFINP-V-FAISM/GI-2021-039-004	PMAMM/DOPM/2021/006	\$ 339,525.16	30%	30%

