



MUNICIPIO DE MINERAL DEL MONTE
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



PROGRAMA DE OBRA

OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TEZOANTLA EL ALTO, MINERAL DEL MONTE, HIDALGO.**

UBICACIÓN: TEZOANTLA
MUNICIPIO: MINERAL DEL MONTE, HIDALGO

NUMERO DE CONTRATO ESTIMACIÓN: FAISM/DOPMM/C-02/2024
1 (UNO)
PERIODO CONTRATO: 21/05/2024 al 19/07/2024
FECHA DE ESTIMACION: 21/06/2024 AL 19/07/2024
MONTO CONTRATADO: \$ **411,175.76**

CONTRATISTA: **R. B. CONSTRUCCIONES MATERIALES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.**

Partida y/o Concepto	1	10	20	30	1	10	20	30	1	10	20	30	TOTAL	ESTIMADO
AVANCE EN FISICO														100.00%
FINANCIERO														100.00% \$ 411,175.76



ARG. **EVELYN RODRIGUEZ HERNÁNDEZ**
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL