



Obra:


PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE SANTA ROSALIA, MINERAL DEL MONTE, HIDALGO

Localidad: SANTA ROSALIA  
 Municipio: 039 Mineral del Monte  
 Barrio y/o Colonia: SANTA ROSALIA

CLAVE	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	U	LOCALIZ / KM	EJE	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO/ PROF	DESAR	CARAS	PZA/ NO VECES	KG	AREA M2	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
-------	------------------------	---	--------------	-----	-------	-------	-------	------------	-------	-------	---------------	----	---------	----------	------	---------

PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE SANTA ROSALIA, MINERAL DEL MONTE, HIDALGO

L007	PRELIMINARES TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMERO 10,000 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2				35.00 37.00 34.00 32.35 42.00 39.00 37.00 38.00 35.00	6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00						210.00 222.00 204.00 194.10 252.00 234.00 222.00 228.00 210.00	1976.10	\$ 3.84	\$ 7,588.22
E011	EXCAVACION DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN TERRENO TIPO II EN SUPERFICIES MAYORES A 1200 M <sup>2</sup> INCLUYE: ACAMELONAMIENTO, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M3				35.00 37.00 34.00 32.35 42.00 39.00 37.00 38.00 35.00	6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00	0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15				31.50 33.30 30.60 29.12 37.80 35.10 33.30 34.20 31.50	296.42	\$ 23.16	\$ 6,864.97	
I0114	009-I-02 SOBRECARGO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES DE LOS CORTES, ADICIONALES ABAJO DE LA SUBRASANTE, AMPLIACION Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES, REBAJES EN LA CORONA DE CORTES Y/O	M3/M				35.00 37.00 34.00 32.35 42.00 39.00	6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00	1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30					40.95 43.29 39.78 37.85 49.14 45.63			



2016-2020

2016-2020

FIRMA DEL RESPONSABLE TÉCNICO ESTAMOS TRABAJANDO Y PROMOVENDO LA EQUITAD DE GENERO

# GENERADOR DE OBRA



Obra:

PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE SANTA ROSALIA, MINERAL DEL MONTE, HIDALGO

Localidad:

SANTA ROSALIA



Municipio:

039 Mineral del Monte

Barrio y/o Colonia:

SANTA ROSALIA

CLAVE	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	U	LOCALIZ / KM	EJE	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO/ PROF	DESAR	CARAS	PZA/ NO VECES	KG	AREA M2	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
	TERRAPLENES EXISTENTES, ESCALONES, DESPALMES, PRESTAMOS DE BANCOS, DERRUMBES, CANALES Y DEL AGUA EMPLEADA EN COMPACTACIONES: 2) PARA LOS KM. SUBSECUENTES.					37.00	6.00	0.15	1.30				43.29			
						38.00	6.00	0.15	1.30				44.46			
						35.00	6.00	0.15	1.30				40.95			
														385.34	\$ 12.88	\$ 4963.17
MCP002	CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES f'c=200 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 cm., AGREGADO MAXIMO 3/4" EN CIMENTACION	M3				35.00	6.00	0.15					31.50			
						37.00	6.00	0.15					33.30			
						34.00	6.00	0.15					30.60			
						32.35	6.00	0.15					29.12			
						42.00	6.00	0.15					37.80			
						39.00	6.00	0.15					35.10			
						37.00	6.00	0.15					33.30			
						38.00	6.00	0.15					34.20			
						35.00	6.00	0.15					31.50			
														296.42	\$ 2,735.45	\$ 810,828.41
AC001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSODADA 6-6/10-10% INCLUYE: ALAMBRE RECIBIDO No. 18, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2				35.00	6.00						210.00			
						37.00	6.00						222.00			
						34.00	6.00						204.00			
						32.35	6.00						194.10			
						42.00	6.00						252.00			
						39.00	6.00						234.00			
						37.00	6.00						222.00			
						38.00	6.00						228.00			
						35.00	6.00						210.00			
														1976.10	43.63	\$ 86,217.24
C001	CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a ACABADO COMUN, INCLUYE CIMBRADO Y	M2				35.00		0.15			2.00		10.50			
						37.00		0.15			2.00		11.10			
						34.00		0.15			2.00		10.20			



FIRMA DEL RESPONSABLE TECNICO

ESTAMOS TRABAJANDO Y PROMOVIERO LA EQUIDAD DE GENERO "



Obra:

PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE SANTA ROSALIA, MINERAL DEL MONTE, HIDALGO

Localidad: SANTA ROSALIA

Municipio: 039 Mineral del Monte

Barrio y/o Colonia: SANTA ROSALIA

CLAVE	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	U	LOCALIZ / KM	EJE	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO/ PROF	DESAR	CARAS	PZA/ NO VECES	KG	AREA M2	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
	DESCIMBRADO.					32.35		0.15			2.00		9.71			
						42.00		0.15			2.00		12.60			
						39.00		0.15			2.00		11.70			
						37.00		0.15			2.00		11.10			
						38.00		0.15			2.00		11.40			
						35.00		0.15			2.00		10.50	98.81	\$ 207.30	\$ 20,482.28
AL046	LIMPIEZA GRUESA DE OBRA, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA					35.00	6.00						210.00			
						37.00	6.00						222.00			
						34.00	6.00						204.00			
						32.35	6.00						194.10			
						42.00	6.00						252.00			
						39.00	6.00						234.00			
						37.00	6.00						222.00			
						38.00	6.00						228.00			
						35.00	6.00						210.00			
						329.35								1976.10	\$ 4.61	\$ 9,109.82
M0001	<p>SEC</p> <p>SUM. Y COL. DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 M.; A BASE DE LAMINA CAL. 18, CON BASTIDOR DE ANGULOTI DE 1/2 x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 45° AHOGADO AL PISO 60 CM. Y 1.17 M. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PISO INFERIOR DE LA PLACA. SON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 CM EN LOS EXTREMOS. EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 162 CM. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO. COMEX. PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO. LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION. INCL. MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.</p>	PZA									1.00					



FIRMA DEL RESPONSABLE TECNICO

"ESTAMOS TRABAJANDO Y PROMOVRIENDO LA EQUITAD DE GENERO"

